


**PRESIDENCIA MUNICIPAL URIANGATO, GTO.**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**ACTA DE RECEPCIÓN**

**TOTAL** ( X )

**PARCIAL** ( )

**CONTRATISTA:** CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH S.A. de C.V.

**OBRA:** PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO DEL AGUACATE

**LOCALIDAD:** EL AGUACATE

**MUNICIPIO:** URIANGATO, GTO

**REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-1448-2012

**REG. PADRON DE CONTRATISTAS  
MUNICIPAL:**

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO No.** MUR/DOP/PIS-AD/PAV. HIDALGO - EL AGUACATE/2014-06

**DE FECHA:** 24 DE JULIO DE 2014

**CONV. MODIF:**

**DE FECHA:**

**MONTO:** \$788,622.62

**AMPLIACIÓN:** \$0.00

**TOTAL:** **\$788,622.62**

**INICIO SEGÚN CONTRATO:** 24-jul-14

**TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 21-oct-14

**INICIO REAL:** 11-ago-14

**TERMINACION REAL:** 13-oct-14

**RECALENDARIZACION:**


**LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**

**LUGAR DE RECEPCION**

URIANGATO, GTO

**FECHA DE RECEPCION**

10 DE DICIEMBRE DEL 2014



**SANCIONES**

NINGUNA

**GARANTIAS**

| FIANZA       | FECHA      | VALOR        | COMPANIA                              | ANTE                                                                                                       | NOTA                |
|--------------|------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3848-03831-0 | 24/07/2014 | \$78,862.26  | AFIANZADORA<br>ASERTA S.A. de<br>C.V. | SECRETARIA DE<br>FINANZAS,<br>INVERSION Y<br>ADMINISTRACION<br>DEL GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE<br>GUANAJUATO | DE CUMPLIMIENTO 10% |
| 3848-03829-5 | 24/07/2014 | \$394,311.31 | AFIANZADORA<br>ASERTA S.A. de<br>C.V. | SECRETARIA DE<br>FINANZAS,<br>INVERSION Y<br>ADMINISTRACION<br>DEL GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE<br>GUANAJUATO | ANTICIPO 50%        |
| 3848-04580-0 | 10/12/2014 | \$78,862.26  | AFIANZADORA<br>ASERTA S.A. de<br>C.V. | SECRETARIA DE<br>FINANZAS,<br>INVERSION Y<br>ADMINISTRACION<br>DEL GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE<br>GUANAJUATO | VICIOS OCULTOS 10%  |

**RECEPCION**

LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.

**MUR/DOP/PIS-AD/PAV. HIDALGO - EL AGUACATE/2014-06**

LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

**INTERVIENEN**

| CARGO                                                                | NOMBRE                                                                      | FIRMA |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>POR LA PRESIDENCIA:</b>                                           |                                                                             |       |
| PRESIDENTE MUNICIPAL                                                 | LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO                                        |       |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS                                           | ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ                                               |       |
| CONTRALOR MUNICIPAL                                                  | C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ                                                 |       |
| SUPERVISOR DE OBRA                                                   | ARQ. HERIBERTO RAMIREZ MARTINEZ                                             |       |
| <b>POR LA CONTRATISTA:</b>                                           |                                                                             |       |
| CONTRATISTA:                                                         | CONSTRUCTORA,<br>COMERCIALIZADORA Y<br>TRANSPORTADORA FLASH, SA. DE<br>C.V. |       |
| <b>POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:</b> |                                                                             |       |
| REPRESENTANTE DE LA STRC:                                            |                                                                             |       |
| <b>POR LA SEDESHU:</b>                                               |                                                                             |       |
| REPRESENTANTE DE LA SEDESHU:                                         |                                                                             |       |
| <b>POR LOS BENEFICIARIOS:</b>                                        |                                                                             |       |
| REPRESENTANTE:                                                       |                                                                             |       |

**MOTIVO**

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA:

**PAVIMENTACION DE LA CALLE HIDALGO DEL AGUACATE**

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR CON LA CONSERVACIÓN, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL, LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARÁ A CARGO DEL MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO:

**MUR/DOP/PIS-AD/PAV. HIDALGO - EL AGUACATE/2014-06**

| RELACIÓN DE ESTIMACIONES                     |           |           |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|---------|------------|
| No. ESTIMACIÓN                               | PERIODO   |           | IMPORTE |            |
| 1 (UNO)                                      | 24-jul-14 | 13-sep-14 | \$      | 259,178.99 |
| 2 (DOS)                                      | 14-sep-14 | 13-oct-14 | \$      | 457,539.30 |
| 3 (TRES) VOL. EXCEDENTES Y FUERA DE CATALOGO | 14-sep-14 | 13-oct-14 | \$      | 71,904.33  |
| CONTRATADO                                   |           |           | \$      | 788,622.62 |
| EJERCIDO                                     |           |           | \$      | 788,622.62 |
| AMPLIACIÓN                                   |           |           | \$      | -          |
| SALDO A CANCELAR                             |           |           | \$      | -          |
| SALDO EJECUTADO                              |           |           | \$      | 788,622.62 |

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| CARGO                                                               | NOMBRE                                                           | FIRMA |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>POR LA PRESIDENCIA:</b>                                          |                                                                  |       |
| PRESIDENTE MUNICIPAL                                                | LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO                             |       |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS                                          | ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ                                    |       |
| CONTRALOR MUNICIPAL                                                 | C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ                                      |       |
| SUPERVISOR DE OBRA                                                  | ARQ. HERIBERTO RAMIREZ MARTINEZ                                  |       |
| <b>POR LA CONTRATISTA:</b>                                          |                                                                  |       |
| CONTRATISTA:                                                        | CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA FLASH, SA. DE CV |       |
| <b>POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS</b> |                                                                  |       |
| REPRESENTANTE DE LA STRC:                                           |                                                                  |       |
| <b>POR LA SEDESHU:</b>                                              |                                                                  |       |
| REPRESENTANTE:                                                      |                                                                  |       |
| <b>POR LOS BENEFICIARIOS:</b>                                       |                                                                  |       |
| REPRESENTANTE:                                                      |                                                                  |       |

| RELACION DE APORTACIONES | CONTRATADO   | EJERCIDO     | DIFERENCIA |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|
| FEDERAL                  | \$788,622.62 | \$788,622.62 | \$0.00     |
| ESTATAL                  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00     |
| MUNICIPAL                | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00     |
| BENEFICIARIOS            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00     |





# MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.

OBRAS PUBLICAS.

## ACTA DE RECEPCIÓN

TOTAL

( X )

PARCIAL

( )

**CONTRATISTA:** ARQ. CECILIA RUVALCABA MOSQUEDA  
**OBRA:** PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LAGUNILLA DEL RICO ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS  
**LOCALIDAD:** LAGUNILLA DEL RICO  
**MUNICIPIO:** URIANGATO, GTO.  
**REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS:** PMUOP/PCM/0169/2010

### ANTECEDENTES

**CONTRATO No.** MUR/DOP/PIS-AD/PAV. INDEPENDENCIA-L. RICO/2014-05  
**DE FECHA:** 24 DE JULIO 2014  
**CONV. MODIF:**  
**DE FECHA:**  
**MONTO:** \$998,844.54  
**AMPLIACIÓN:** \$0.00  
**TOTAL:** \$998,844.54  
**INICIO SEGÚN CONTRATO:** 24 DE JULIO DE 2014  
**TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 21 DE SEPTIEMBRE DE 2014  
**INICIO REAL:** 24 DE JULIO DE 2014  
**TERMINACION REAL:** 20 DE NOVIEMBRE DE 2014  
**PRORROGA 1:** 21 DE OCTUBRE DE 2014  
**PRÓRROGA 2:** 20 DE NOVIEMBRE DE 2014

### LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

URIANGATO, GTO.

04 DE FEBRERO DE 2015

### SANCIONES



**GARANTIAS**

| FIANZA       | FECHA      | VALOR        | COMPAÑÍA              | ANTE                                    | NOTA               |
|--------------|------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 3848-03837-8 | 24/07/2014 | \$99,884.45  | ASERTA<br>AFIANZADORA | GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE<br>GUANAJUATO | 10% DEL CONTRATADO |
| 3848-03836-5 | 24/07/2014 | \$499,422.27 | ASERTA<br>AFIANZADORA | GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE<br>GUANAJUATO | 30% DEL CONTRATADO |
| 3848-04920-0 | 04/02/2015 | \$99,884.45  | ASERTA<br>AFIANZADORA | GOBIERNO DEL<br>ESTADO DE<br>GUANAJUATO | 10% EJECUTADO      |



**RECEPCION**

LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.

**MUR/DOP/PIS-AD/PAV. INDEPENDENCIA-L. RICO/2014-05**

LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

**INTERVIENEN**

| CARGO                              | NOMBRE                               | FIRMA                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| POR LA PRESIDENCIA:                |                                      |                                                                                      |
| PRESIDENTE MUNICIPAL               | LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO |   |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS         | ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ        |                                                                                      |
| CONTRALOR MUNICIPAL                | C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ          |                                                                                      |
| SUPERVISOR DE OBRA                 | ARQ. RIGOBERTO ALVAREZ NUÑEZ         |                                                                                      |
| POR LOS BENEFICIARIOS:             |                                      |                                                                                      |
| REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS |                                      |                                                                                      |
| POR LA GESTION PÚBLICA:            |                                      |                                                                                      |
| SECRETARIO DE LA GESTION PÚBLICA.  | -                                    |                                                                                      |
| POR LA CONTRATISTA:                |                                      |                                                                                      |
| CONTRATISTA:                       | ARQ. CECILIA RUVALCABA MOSQUEDA      |  |
| RESIDENTE:                         | ARQ. GUSTAVO LOPEZ GONZALEZ          |                                                                                      |
| MOTIVO                             |                                      |                                                                                      |

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA:

**PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LAGUNILLA DEL RICO ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS**

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR CON LA CONSERVACIÓN, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL, LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARÁ A CARGO DEL MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO:



**MUR/DOP/PIS-AD/PAV. INDEPENDENCIA-L. RICO/2014-05**

# RELACIÓN DE ESTIMACIONES

| No. ESTIMACIÓN          | PERIODO                  |                          | IMPORTE |                   |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-------------------|
| ESTIMACION 1 (UNO)      | 24 DE JULIO DE 2014      | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | \$      | 637,289.53        |
| ESTIMACIÓN 2 (DOS)      | 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | 21 DE SEPTIEMBRE 2014    | \$      | 214,006.69        |
| ESTIMACION 3 (TRES)     | 21 DE SEPTIEMBRE 2014    | 20 DE NOVIEMBRE 2014     | \$      | 147,548.32        |
| <b>CONTRATADO</b>       |                          |                          | \$      | <b>998,844.54</b> |
| <b>EJERCIDO</b>         |                          |                          | \$      | <b>998,844.54</b> |
| <b>AMPLIACIÓN</b>       |                          |                          | \$      | <b>-</b>          |
| <b>SALDO A CANCELAR</b> |                          |                          | \$      | <b>0.00</b>       |
| <b>SALDO EJECUTADO</b>  |                          |                          | \$      | <b>998,844.54</b> |

## OBSERVACIONES

NINGUNA

| CARGO                              | NOMBRE                               | FIRMA                                                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| POR LA PRESIDENCIA:                |                                      |                                                                                       |
| PRESIDENTE MUNICIPAL               | LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO |    |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS         | ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ        |                                                                                       |
| CONTRALOR MUNICIPAL                | C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ          |                                                                                       |
| SUPERVISOR DE OBRA                 | ARQ. RIGOBERTO ALVAREZ NUÑEZ         |                                                                                       |
| POR LOS BENEFICIARIOS:             |                                      |                                                                                       |
| REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS |                                      |                                                                                       |
| POR LA GESTION PÚBLICA:            |                                      |                                                                                       |
| POR LA GESTION PÚBLICA.            | -                                    |                                                                                       |
| POR EL CONTRATISTA:                |                                      |                                                                                       |
| CONTRATISTA:                       | ARQ. CECILIA RUVALCABA MOSQUEDA      |  |
| RESIDENTE:                         | ARQ. GUSTAVO LOPEZ GONZALEZ          |                                                                                       |

| RELACION DE APORTACIONES | CONTRATADO   | EJERCIDO     | DIFERENCIA |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|
| FEDERAL                  | \$998,844.54 | \$998,844.54 | \$0.00     |
| ESTATAL                  | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00     |
| MUNICIPAL                | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00     |
| BENEFICIARIOS            | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00     |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL URIANGATO, GTO.**

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**ACTA DE RECEPCIÓN**

**TOTAL**

**( X )**

**PARCIAL**

**( )**

**CONTRATISTA:** ING. LUIS ANTONIO CHAVEZ TORRES

**OBRA:** PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO.

**LOCALIDAD:** COM. BUENA VISTA

**MUNICIPIO:** URIANGATO, GTO

**REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-0106-2012

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO No.** MUR/DOP/PIS-AD/PAV.L.CARNENAS-BUENA VISTA/2014-08

**DE FECHA:** 24 DE JULIO 2014

**CONV. MODIF:**

**DE FECHA:**

**MONTO:** \$463,888.00

**AMPLIACIÓN:** \$0.00

**TOTAL:** \$463,888.00

**INICIO SEGÚN CONTRATO:** 24-jul-14

**TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 21-oct-14

**INICIO REAL:** 14-ago-14

**TERMINACION REAL:** 07-oct-14

**PRÓRROGA:** -

**LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**

**LUGAR DE RECEPCION**

**FECHA DE RECEPCION**

CALLE LAZARO CARDENAS

14 de Noviembre del 2014



**SANCIONES**

NINGUNA

**GARANTIAS**

| FIANZA        | FECHA      | VALOR        | COMPAÑÍA    | ANTE                              | NOTA                |
|---------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| 10005-00932-0 | 24/07/2014 | \$46,388.80  | INSURGENTES | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | DE CUMPLIMIENTO 10% |
| 10005-00931-7 | 24/07/2014 | \$231,944.00 | INSURGENTES | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | ANTICIPO 50%        |
| 10005-01025-2 | 14/11/2014 | \$46,388.80  | INSURGENTES | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | VICIOS OCULTOS      |


**RECEPCION**

LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.

**MUR/DOP/PIS-AD/PAV.L.CARNENAS-BUENA VISTA/2014-08**

LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

**INTERVIENEN**

| CARGO                                      | NOMBRE                               | FIRMA                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POR LA PRESIDENCIA:</b>                 |                                      |                                                                                      |
| PRESIDENTE MUNICIPAL                       | LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO |  |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS                 | ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ        |                                                                                      |
| CONTRALOR MUNICIPAL                        | C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ          |                                                                                      |
| SUPERVISOR DE OBRA                         | ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTINEZ        |                                                                                      |
| <b>POR LA CONTRATISTA:</b>                 |                                      |                                                                                      |
| CONTRATISTA:                               | ING. LUIS ANTONIO CHAVEZ TORRES      |                                                                                      |
| <b>POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA:</b> |                                      |                                                                                      |
| REPRESENTANTE:                             |                                      |                                                                                      |
| <b>MOTIVO</b>                              |                                      |                                                                                      |

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA:

**PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO.**

CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR CON LA CONSERVACIÓN, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL, LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARÁ A CARGO DEL MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO:


**MUR/DOP/PIS-AD/PAV.L.CARNENAS-BUENA VISTA/2014-08**

**RELACIÓN DE ESTIMACIONES**


| No. ESTIMACIÓN          | PERIODO   |           | IMPORTE   |                   |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 (UNO)                 | 14-ago-14 | 13-sep-14 | \$        | 138,749.05        |
| 2 (DOS)                 | 14-sep-14 | 07-oct-14 | \$        | 309,006.28        |
| 3 (EXC.)                | 14-ago-14 | 07-oct-14 | \$        | 16,132.67         |
| <b>CONTRATADO</b>       |           |           | <b>\$</b> | <b>463,888.00</b> |
| <b>EJERCIDO</b>         |           |           | <b>\$</b> | <b>463,888.00</b> |
| <b>AMPLIACIÓN</b>       |           |           |           | <b>\$0.00</b>     |
| <b>SALDO A CANCELAR</b> |           |           | <b>\$</b> | <b>-</b>          |
| <b>SALDO EJECUTADO</b>  |           |           | <b>\$</b> | <b>463,888.00</b> |

**OBSERVACIONES**

NINGUNA

| CARGO                               | NOMBRE                               | FIRMA                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| POR LA PRESIDENCIA:                 |                                      |                                                                                      |
| PRESIDENTE MUNICIPAL                | LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO |  |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS          | ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ        |                                                                                      |
| CONTRALOR MUNICIPAL                 | C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ          |                                                                                      |
| SUPERVISOR DE OBRA                  | ARQ. ALFONSO MONTAÑO MARTINEZ        |                                                                                      |
| OR LA CONTRATISTA:                  |                                      |                                                                                      |
| CONTRATISTA:                        | ING. LUIS ANTONIO CHAVEZ TORRES      |                                                                                      |
| POR LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA: |                                      |                                                                                      |
| REPRESENTANTE:                      |                                      |                                                                                      |

| RELACION DE APORTACIONES | CONTRATADO   | EJERCIDO     | DIFERENCIA |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|
| FEDERAL                  | \$463,888.00 | \$463,888.00 |            |
| ESTATAL                  | \$0.00       | \$0.00       |            |
| MUNICIPAL                | \$0.00       | \$0.00       |            |
| MIGRANTES                | \$0.00       | \$0.00       |            |



# MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.

OBRAS PUBLICAS.

## ACTA DE RECEPCIÓN



TOTAL

( X )

PARCIAL

( )

**CONTRATISTA:** SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V.  
**OBRA:** PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GÓMEZ FARÍAS COLONIA JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GUANAJUATO.  
**LOCALIDAD:** COL. JUAREZ  
**MUNICIPIO:** URIANGATO, GTO.  
**REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-1154-2011

### ANTECEDENTES

**CONTRATO No.** MUR/DOP/2x1-LS/PAV. GOMEZ FARIAS/2014-42  
**DE FECHA:** 31 DE DICIEMBRE 2014  
**CONV. MODIF:**  
**DE FECHA:**  
**MONTO:** \$1,691,394.89  
**AMPLIACIÓN:** \$0.00  
**TOTAL:** \$1,691,394.89  
**INICIO SEGÚN CONTRATO:** 02 DE ENERO DE 2015  
**TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 01 DE ABRIL DE 2015  
**INICIO REAL:** 20 DE ENERO DE 2015  
**TERMINACION REAL:** 18 DE ABRIL DE 2015  
**PRÓRROGA AL:** 20 DE ABRIL DE 2015  
**NO. DE OFICIO** OPMU/307-A/2015  
**DE FECHA** 27 de marzo de 2015

### LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

URIANGATO, GTO.




20 DE MAYO DE 2015





Miguel Ángel López Ruiz

*[Firma]*

*[Firma]*



| SANCIONES                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |              |                                                                                      |                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                      |                                  |                               |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |              |                                                                                      |                                  |                               |
| GARANTIAS                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |              |                                                                                      |                                  |                               |
| FIANZA                                                                                                                                                                                                                      | FECHA                                              | VALOR        | COMPANIA                                                                             | ANTE                             | NOTA                          |
| 1587696                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2014                                         | \$507,418.47 | ACE FIANZAS MONTERREY S.A.                                                           | TESORERIA MUNICIPAL DE URIANGATO | 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO  |
| 1587691                                                                                                                                                                                                                     | 31/12/2014                                         | \$169,139.49 | ACE FIANZAS MONTERREY S.A.                                                           | TESORERIA MUNICIPAL DE URIANGATO | 10% CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |
| 1618420                                                                                                                                                                                                                     | 20/05/2014                                         | \$169,139.49 | ACE FIANZAS MONTERREY S.A.                                                           | TESORERIA MUNICIPAL DE URIANGATO | 10% VICIOS OCULTOS            |
| RECEPCION                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |              |                                                                                      |                                  |                               |
| LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.                                                                                         |                                                    |              |                                                                                      |                                  |                               |
| MUR/DOP/2x1-LS/PAV. GOMEZ FARIAS/2014-42                                                                                                                                                                                    |                                                    |              |                                                                                      |                                  |                               |
| LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER. |                                                    |              |                                                                                      |                                  |                               |
| INTERVIENEN                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |              |                                                                                      |                                  |                               |
| CARGO                                                                                                                                                                                                                       | NOMBRE                                             |              | FIRMA                                                                                |                                  |                               |
| <b>POR LA PRESIDENCIA:</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                                      |                                  |                               |
| PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                        | LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO               |              |  |                                  |                               |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                                                                                                  | ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ                      |              |                                                                                      |                                  |                               |
| CONTRALOR MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                         | C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ                        |              |                                                                                      |                                  |                               |
| SUPERVISOR DE OBRA                                                                                                                                                                                                          | ARQ. VICTOR MANUEL ZAVALA SALINAS                  |              |                                                                                      |                                  |                               |
| <b>POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:</b>                                                                                                                                                        |                                                    |              |                                                                                      |                                  |                               |
| REPRESENTANTE STRO:                                                                                                                                                                                                         | RICARDO FERRIO LEZAMA                              |              |  |                                  |                               |
| <b>POREL INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS</b>                                                                                                                                         |                                                    |              |                                                                                      |                                  |                               |
| REPRESENTANTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE                                                                                                                                                                 | GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS.                      |              |                                                                                      |                                  |                               |
| <b>POR LA CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |                                                                                      |                                  |                               |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. |              |  |                                  |                               |
| <b>POR LOS BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                               |                                                    |              |                                                                                      |                                  |                               |
| REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                          | Miguel Lopez Ruiz                                  |              |                                                                                      |                                  |                               |

| MOTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                      |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p>ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA:</p> <p><b>PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GÓMEZ FARÍAS COLONIA JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GUANAJUATO.</b></p> <p>CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR CON LA CONSERVACIÓN, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL, LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARÁ A CARGO DEL MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO:</p> <p><b>MUR/DOP/2x1-LS/PAV. GOMEZ FARIAS/2014-42</b></p> |                                                    |                                                                                      |                        |
| RELACIÓN DE ESTIMACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                      |                        |
| No. ESTIMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PERIODO                                            |                                                                                      | IMPORTE                |
| 1 (UNO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20-ene-15                                          | 01-mar-15                                                                            | \$ 725,142.69          |
| 2 (DOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02-mar-15                                          | 01-abr-15                                                                            | \$ 885,739.69          |
| 3 (TRES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 02-abr-15                                          | 18-abr-15                                                                            | \$ 33,579.02           |
| 4 (CUATRO EXC.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20-ene-15                                          | 18-abr-15                                                                            | \$ 46,933.49           |
| <b>CONTRATADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                      | <b>\$ 1,691,394.89</b> |
| <b>EJERCIDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                      | <b>\$ 1,691,394.89</b> |
| <b>AMPLIACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                      | <b>\$ -</b>            |
| <b>SALDO A CANCELAR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                      | <b>\$ -</b>            |
| <b>SALDO EJECUTADO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                      | <b>\$ 1,691,394.89</b> |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                      |                        |
| NINGUNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                      |                        |
| CARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NOMBRE                                             | FIRMA                                                                                |                        |
| <b>POR LA PRESIDENCIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                      |                        |
| PRESIDENTE MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO               |  |                        |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ                      |  |                        |
| CONTRALOR MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ                        |  |                        |
| SUPERVISOR DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ARQ. VICTOR MANUEL ZAVALA SALINAS                  |  |                        |
| <b>POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                      |                        |
| REPRESENTANTE STRC:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>RICARDO FETO LEONA</b>                          |  |                        |
| <b>POR EL INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                      |                        |
| REPRESENTANTE DEL INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |  |                        |
| <b>POR EL CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                      |                        |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A. DE C.V. |  |                        |
| <b>POR LOS BENEFICIARIOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                      |                        |
| REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Miguel Angel Lopez Ruiz</b>                     |  |                        |
| RELACION DE APORTACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CONTRATADO                                         | EJERCIDO                                                                             | DIFERENCIA             |
| FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$0.00                                             | \$0.00                                                                               | \$0.00                 |
| ESTATAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$845,697.44                                       | \$845,697.44                                                                         | \$0.00                 |
| MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$422,848.73                                       | \$422,848.73                                                                         | \$0.00                 |
| MIGRANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$422,848.72                                       | \$422,848.72                                                                         | \$0.00                 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$1,691,394.89                                     | \$1,691,394.89                                                                       | \$0.00                 |



---

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO.**



---

**ACTA DE ENTREGA TOTAL**

---

OBRA: CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

MUNICIPIO: URIANGATO, GTO.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V.

REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTA DEL GOB. DEL ESTADO No.: GTO-SOP/PUC-0276-2006

REGISTRO DEL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS No.:

---

**ANTECEDENTES**

CONTRATO No.: MUR/DOP/HABITAT-LS/CONST. 1RA ET. CEDECON/2014-30

DE FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2014

IMPORTE CONTRATADO: \$4,859,754.91

IMPORTE DE AMPLIACION: \$573,403.31

CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE TOTAL: \$5,433,158.22

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2014

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA DE INICIO REAL: 4 DE DICIEMBRE DE 2014

FECHA DE TERMINO REAL: 20 DE JULIO DE 2015

FECHA DE PRORROGA: 16 DE ABRIL DE 2015

RECALENDARIZACION COMUNICADA EN OFICIO No.



## LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION

URIANGATO, GTO.

FECHA DE RECEPCION

28 DE JULIO DE 2015

## INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO.

PRESIDENTE MUNICIPAL:

LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ

CONTRALOR:

C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ

SUPERVISOR DE OBRA:

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN

POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

REPRESENTANTE DE LA STRC:

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE:

ING. ANTONIO JIMENEZ ZAVALA

POR LOS BENEFICIARIOS

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS:

## MOTIVO

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA Y MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, LOS TRABAJOS QUE EJECUTÓ EL CONTRATISTA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CON CARGO AL CONTRATO No. MUR/DOP/HABITAT-LS/CONST. 1RA ET. CEDECON/2014-30 CON IMPORTE DE \$4,859,754.91 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.), MAS AMPLIACION POR \$573,403.31 (QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 31/100 M.N.), DANDO UN MONTO TOTAL DE \$5,433,158.22 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.), LA CONSERVACION DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS QUEDARÁN A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

CONSTRUCCION DE PRIMER ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. ESTOS TRABAJOS SE HAN EJECUTADO POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO, MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL AUTORIZADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

## SANCIONES

POR RETRASO DE TERMINACION DE OBRA \$ 13,557.30

## GARANTIAS

| No. DE FIANZA | FECHA                   | VALOR          | COMPAÑIA                               | ANTE                                        | NOTA                                   |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1857346       | 17 de noviembre de 2014 | \$1,457,926.47 | AFIANZADORA<br>SOFIMEX S.A. DE<br>C.V. | TESORERIA<br>MUNCIPAL DE<br>URIANGATO, GTO. | 30% DE ANTICIPO<br>DEL CONTRATO        |
| 1857359       | 17 de noviembre de 2014 | \$485,975.49   | AFIANZADORA<br>SOFIMEX S.A. DE<br>C.V. | TESORERIA<br>MUNCIPAL DE<br>URIANGATO, GTO. | 10% DE<br>CUMPLIMIENTO<br>DEL CONTRATO |
| 1922545       | 28 de julio de 2014     | \$543,315.82   | AFIANZADORA<br>SOFIMEX S.A. DE<br>C.V. | TESORERIA<br>MUNCIPAL DE<br>URIANGATO, GTO. | 10% DE VICIOS<br>OCULTOS               |

## RECEPCION

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO No. MUR/DOP/HABITAT-LS/CONST. 1RA ET. CEDECON/2014-30 LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIÓN ALGUNA QUE HACER.

SE HACE ENTREGA TOTAL DE LA OBRA YA QUE SE CUMPLIO CON LAS METAS Y OBJETIVOS MARCADOS POR LA CONTRATANTE.

## INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE

PRESIDENTE MUNICIPAL:

LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ

CONTRALOR:

C.P. JOSÉ CAMARENA MARTÍNEZ

SUPERVISOR DE OBRA:

ARQ. CHRISTIAN FABIAN PANIAGUA GUZMAN

POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

REPRESENTANTE DE LA STRC:

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE:

ING. ANTONIO JIMENEZ ZAVALA

POR LOS BENEFICIARIOS

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS:



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO.



RELACION DE ESTIMACIONES

| No.                            | PERIODO DE EST.         |    |                         | IMPORTE CON IVA |
|--------------------------------|-------------------------|----|-------------------------|-----------------|
| 1(UNO)                         | 4 de diciembre de 2014  | AL | 15 de diciembre de 2014 | \$ 118,316.46   |
| 2(DOS) F.CAT.                  | 16 de diciembre de 2014 | AL | 18 de diciembre de 2014 | \$ 182,108.64   |
| 3(TRES)                        | 19 de diciembre de 2014 | AL | 14 de enero de 2015     | \$ 66,958.92    |
| 4(CUATRO)                      | 15 de enero de 2015     | AL | 28 de enero de 2015     | \$ 111,053.70   |
| 5(CINCO) F.CAT.                | 29 de enero de 2015     | AL | 12 de febrero de 2015   | \$ 224,008.96   |
| 6(SEIS) F.CAT.                 | 13 de febrero de 2015   | AL | 14 de marzo de 2015     | \$ 797,616.65   |
| 7(SIETE) F.CAT.                | 15 de marzo de 2015     | AL | 1 de abril de 2015      | \$ 642,677.67   |
| 8(OCHO)                        | 2 de abril de 2015      | AL | 16 de abril de 2015     | \$ 145,127.78   |
| 9(NUEVE)                       | 17 de abril de 2015     | AL | 13 de mayo de 2015      | \$ 280,280.93   |
| 10(DIEZ)                       | 14 de mayo de 2015      | AL | 15 de mayo de 2015      | \$ 318,679.00   |
| 11(ONCE) F.CAT.                | 16 de mayo de 2015      | AL | 25 de mayo de 2015      | \$ 563,870.94   |
| 12(DOCE)                       | 26 de mayo de 2015      | AL | 17 de junio de 2015     | \$ 236,345.16   |
| 13(TRECE)                      | 18 de junio de 2015     |    | 17 de julio de 2015     | \$ 102,448.32   |
| 14(CATORCE)                    | 18 de junio de 2015     |    | 17 de agosto de 2015    | \$ 45,895.93    |
| 15(QUINCE) F.CAT.              | 18 de julio de 2015     |    | 20 de julio de 2015     | \$ 1,024,365.85 |
| 16(DIECISEIS) F.CAT.           | 18 de julio de 2015     |    | 20 de julio de 2015     | \$ 573,403.31   |
| SUMA TOTAL ESTIMADO= \$        |                         |    |                         | 5,433,158.22    |
| IMPORTE CONTRATADO= \$         |                         |    |                         | 4,859,754.91    |
| IMPORTE DE AMPLIACION= \$      |                         |    |                         | 573,403.31      |
| IMPORTE CONVENIO ADICIONAL= \$ |                         |    |                         | -               |
| TOTAL= \$                      |                         |    |                         | 5,433,158.22    |

IMPORTE POR CANCELAR= \$



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**URIANGATO, GTO.**

**ACTA DE RECEPCIÓN**

**TOTAL**

**( X )**

**PARCIAL**

**( )**

**CONTRATISTA:** ING. ROBERTO AVALOS GUZMAN  
**OBRA:** PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CDC (CALLE CHARROS) COLONIA EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.  
**LOCALIDAD:** COLONIA EMILIANO ZAPATA  
**MUNICIPIO:** URIANGATO, GTO.  
**REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS:** GTO-SOP/PUC-1366-2008

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO No.** MUR/DOP/HABITAT-LS/PAV. CHARROS-COL.E.Z./2014-29  
**DE FECHA:** 17-nov-14  
**CONV. MODIF:**  
**DE FECHA:**  
**MONTO:** \$1,713,804.66  
**AMPLIACIÓN:** \$0.00  
**TOTAL:** \$1,713,804.66  
**INICIO SEGÚN CONTRATO:** 17-nov-14  
**TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 31-dic-14  
**INICIO REAL:** 17-nov-14  
**TERMINACION REAL:** 31-dic-14  
**PRÓRROGA:** -

**LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**

**LUGAR DE RECEPCION**


**URIANGATO, GTO.**

**FECHA DE RECEPCION**

**23 de febrero de 2015**

  
JESUS RODRIGUEZ


| SANCIONES                                                                                                                                                                                                                   |           |              |                                       |                                                  |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NINGUNA                                                                                                                                                                                                                     |           |              |                                       |                                                  |                                          |
| GARANTIAS                                                                                                                                                                                                                   |           |              |                                       |                                                  |                                          |
| FIANZA                                                                                                                                                                                                                      | FECHA     | VALOR        | COMPAÑIA                              | ANTE                                             | NOTA                                     |
| 3848-04433-5                                                                                                                                                                                                                | 17-nov-14 | \$514,141.40 | AFIANZADORA<br>ASERTA S.A.<br>DE C.V. | TESORERIA DEL<br>MUNICIPIO DE<br>URIANGATO, GTO. | ANTICIPO DE 30%<br>DEL<br>CONTRATADO     |
| 3848-04435-1                                                                                                                                                                                                                | 17-nov-14 | \$171,380.47 | AFIANZADORA<br>ASERTA S.A.<br>DE C.V. | TESORERIA DEL<br>MUNICIPIO DE<br>URIANGATO, GTO. | CUMPLIMIENTO<br>DE 10% DEL<br>CONTRATADO |
| 3848-04967-5                                                                                                                                                                                                                | 23-feb-15 | \$171,380.47 | AFIANZADORA<br>ASERTA S.A.<br>DE C.V. | TESORERIA DEL<br>MUNICIPIO DE<br>URIANGATO, GTO. | 10% VICIOS<br>OCULTOS                    |
| RECEPCION                                                                                                                                                                                                                   |           |              |                                       |                                                  |                                          |
| LA DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO NO.                                                                                         |           |              |                                       |                                                  |                                          |
| MUR/DOP/HABITAT-LS/PAV. CHARROS-COL.E.Z./2014-29                                                                                                                                                                            |           |              |                                       |                                                  |                                          |
| LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER. |           |              |                                       |                                                  |                                          |
| INTERVIENEN                                                                                                                                                                                                                 |           |              |                                       |                                                  |                                          |

| CARGO                                                                | NOMBRE                               | FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POR LA PRESIDENCIA:</b>                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PRESIDENTE MUNICIPAL                                                 | LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO | <br><br> |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS                                           | ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CONTRALOR MUNICIPAL                                                  | C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SUPERVISOR DE OBRA                                                   | ARQ. VICTOR MANUEL ZAVALA SALINAS    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>POR LA SECTERARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:</b> |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REPRESENTANTE DE LA STRC                                             | -                                    | <br><b>JESUS RODRIGUEZ</b>                                                                                                                                                         |
| <b>POR LA CONTRATISTA:</b>                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CONTRATISTA:                                                         | ING. ROBERTO AVALOS GUZMAN           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>POR LOS BENEFICIARIOS:</b>                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| REPRESNTANTE DE LOS BENEFICIARIOS                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| MOTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA:</p> <p><b>PAVIMENTACION DEL ACCESO AL CDC (CALLE CHARROS) COLONIA EMILIANO ZAPATADEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.</b></p> <p>CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR CON LA CONSERVACIÓN, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL, LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARÁ A CARGO DEL MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO:</p> <p><b>MUR/DOP/HABITAT-LS/PAV. CHARROS-COL.E.Z./2014-29</b></p> |
| RELACIÓN DE ESTIMACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No. ESTIMACIÓN   | PERIODO   |           | IMPORTE         |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1 (UNO)          | 17-nov-14 | 31-dic-14 | \$ 1,192,964.00 |
| 2 (DOS)          | 17-nov-14 | 31-dic-14 | \$ 520,840.66   |
| CONTRATADO       |           |           | \$ 1,713,804.66 |
| EJERCIDO         |           |           | \$ 1,713,804.66 |
| AMPLIACIÓN       |           |           | \$ -            |
| SALDO A CANCELAR |           |           | \$ -            |
| SALDO EJECUTADO  |           |           | \$ 1,713,804.66 |

| OBSERVACIONES |
|---------------|
| NINGUNA       |

| CARGO                                                         | NOMBRE                               | FIRMA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POR LA PRESIDENCIA:                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRESIDENTE MUNICIPAL                                          | LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO | <br><br><br><b>JESUS Rodriguez</b> |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS                                    | ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRALOR MUNICIPAL                                           | C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SUPERVISOR DE OBRA                                            | ARQ. VICTOR MANUEL ZAVALA SALINAS    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| POR LA SECTERARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS: |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REPRESENTANTE DE LA STRC                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| POR LA CONTRATISTA:                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATISTA:                                                  | ING. ROBERTO AVALOS GUZMAN           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| POR LOS BENEFICIARIOS:                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| RELACION DE APORTACIONES | CONTRATADO            | EJERCIDO              | DIFERENCIA    |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| FEDERAL                  | \$1,028,282.80        | \$1,028,282.80        | \$0.00        |
| ESTATAL                  | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00        |
| MUNICIPAL                | \$685,521.86          | \$685,521.86          | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>             | <b>\$1,713,804.66</b> | <b>\$1,713,804.66</b> | <b>\$0.00</b> |