



**ACTA DE ENTREGA TOTAL**

OBRA: JUAN PABLO II (PAVIMENTACION DE 4TA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GUANAJUATO

MUNICIPIO: URIANGATO, GTO.

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V.

REGISTRO DEL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS No.: GTO-SOP/PUC-0276-2006

**ANTECEDENTES**

CONTRATO No.: MUR/DOP/ZMMUY-LS/4TA. ETAPA PAV. JUAN PABLO II/2013-53

DE FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2013

IMPORTE CONTRATADO: \$2,490,296.31

IMPORTE DE AMPLIACION: \$9,703.69

IMPORTE TOTAL: \$2,500,000.00

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 1 DE ENERO DE 2014

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 5 DE ABRIL DE 2014

FECHA DE INICIO REAL: 7 DE FEBRERO DE 2014

FECHA DE TERMINO REAL: 9 DE JUNIO DE 2014

FECHA DE PRORROGA: 30 DE MAYO DE 2014

RECALENDARIZACION COMUNICADA EN OFICIO No. OPMU/0392-A / 2014

**LUGAR Y FECHA DE RECEPCION**

LUGAR DE RECEPCION

FECHA DE RECEPCION

URIANGATO, GTO.

8 de agosto de 2014

**INTERVIENEN**

**POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO.**

PRESIDENTE MUNICIPAL:

  
LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

  
ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ

CONTRALOR:

  
C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ

SUPERVISOR DE OBRA:

  
ARQ. VICTOR MANUEL ZAVALA SALINAS

PRESIDENTE MUNICIPAL:

  
LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO

**POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

REPRESENTANTE DE LA STRC:

**POR EL CONTRATISTA**

CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE:

  
ING. ANTONIO JIMENEZ ZAVALA

**POR LOS BENEFICIARIOS**

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS:

**MOTIVO**

ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO. DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTÓ EL CONTRATISTA CONSISTENTE EN JUAN PABLO II (PAVIMENTACION DE 4TA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GUANAJUATO, CON CARGO AL CONTRATO No. MUR/DOP/ZMMUY-LS/4TA. ETAPA PAV. JUAN PABLO II/2013-53 CON IMPORTE DE \$2,490,296.31 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N.), MAS AMPLIACION POR \$9,703.69 (NUEVE MIL SETECIENTOS TRES PESOS 69/100 M.N.), DANDO UN MONTO TOTAL DE \$2,500,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), LA CONSERVACION DE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS QUEDARÁN A CARGO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

JUAN PABLO II (PAVIMENTACION DE 4TA. ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GUANAJUATO MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. ESTOS TRABAJOS SE HAN EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON EL PROYECTO.

## SANCIONES

POR RETRASO DE TERMINACION DE OBRAS ( 10 DIAS ) \$ 826.84

## GARANTIAS

No. DE FIANZA	% DE FIANZA	DESCRIPCION	EMPRESA AFIANZADORA
1690662	10%	CUMPLIMIENTO	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
1690658	30%	ANTICIPO	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
1827369	10%	VICIOS OCULTOS	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

## RECEPCION

LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE URIANGATO, GTO. RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO No. MUR/DOP/ZMMUY-LS/4TA. ETAPA PAV. JUAN PABLO II/2013-53 LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O DE LO INDEBIDO, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.

SE HACE ENTREGA TOTAL DE LA OBRA, YA QUE SE CUMPLIO CON LAS METAS Y OBJETIVOS MARCADOS POR LA CONTRATANTE.

## INTERVIENEN

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE

PRESIDENTE MUNICIPAL:

\_\_\_\_\_  
LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ

CONTRALOR:

\_\_\_\_\_  
C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ

SUPERVISOR DE OBRA:

\_\_\_\_\_  
ARQ. VICTOR MANUEL ZAVALA SALINAS

POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

REPRESENTANTE DE LA STRC:

\_\_\_\_\_  
POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE:

\_\_\_\_\_  
ING. ANTONIO JIMENEZ ZAVALA

\_\_\_\_\_  
POR LOS BENEFICIARIOS

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS:



RELACION DE ESTIMACIONES

No.	PERIODO DE EST.		IMPORTE CON IVA		
1 (UNO)	7 de febrero de 2014	AL 28 de febrero de 2014	\$		316,051.98
2 (DOS)	1 de marzo de 2014	AL 30 de marzo de 2014	\$		144,086.64
3 (TRES)	31 de marzo de 2014	AL 24 de abril de 2014	\$		551,166.91
4 (CUATRO)	25 de abril de 2014	AL 23 de mayo de 2014	\$		974,867.32
5 (CINCO) EXCEDENTES FUERA DE CATÁLOGO	7 de febrero de 2014	AL 30 de mayo de 2014	\$		495,499.31
6 (SEIS)	31 de mayo de 2014	AL 9 de junio de 2014	\$		8,624.15
7 (SIETE) CONVENIO ADICIONAL	31 de mayo de 2014	AL 9 de junio de 2014	\$		9,703.69

SUMA TOTAL ESTIMADO= \$ 2,500,000.00  
 IMPORTE CONTRATADO= \$ 2,490,296.31  
 IMPORTE DE AMPLIACION= \$ 9,703.69  
 TOTAL= \$ 2,500,000.00