

PRESIDENCIA MUNICIPAL

URIANGATO, GTO.

ACTA DE RECEPCIÓN

TOTAL

(X)

PARCIAL

()

CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR ALMUR S.A. DE C.V.
OBRA: REASFALTADO DE LA CALLE CAMPESINOS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.
LOCALIDAD: COLONIA EMILIANO ZAPATA
MUNICIPIO: URIANGATO, GTO.
REG. PADRÓN DE CONTRATISTAS: GTO-SOP/PUC-0373-2009

ANTECEDENTES

CONTRATO No. MUR/DOP/PIS-LS/REASFALTADO CAMPESINOS-E.ZAPATA/2014-11
DE FECHA: 29-ago-14
CONV. MODIF:
DE FECHA:
MONTO: \$ 4,193,886.26
AMPLIACIÓN: \$ 694,336.42
TOTAL: \$ 4,888,222.68
IO SEGÚN CONTRATO: 29-ago-14
TERMINACION SEGUN CONTRATO: 01-dic-14
INICIO REAL: 29-ago-14
TERMINACION REAL: 23-dic-14
PRÓRROGA AL: 24-dic-14

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION

LUGAR DE RECEPCION





URIANGATO, GTO.

FECHA DE RECEPCION

23 de enero de 2015

Jesus Rodriguez

SANCIONES					
NINGUNA					
GARANTIAS					
FIANZA	FECHA	VALOR	COMPAÑIA	ANTE	NOTA
2271-11676-9	29-ago-14	\$1,258,165.88	AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	ANTICIPO 30% DEL CONTRATADO
2271-11676-0	29-ago-14	\$419,388.63	AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	CUMPLIMIENTO 10% DEL CONTRATADO
3597-03237-1	23-ene-15	\$488,822.27	AFIANZADORA AZERTA S.A. DE C.V.	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO	10% VICIOS OCULTOS
RECEPCION					
DIRECCION RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE DENTRO DE LOS MINOS DEL CONTRATO NO.					
MUR/DOP/PIS-LS/REASFALTADO CAMPESINOS-E.ZAPATA/2014-11					
LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME PERTINENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS O PAGO DE LO INDEBIDO POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER.					
INTERVIENEN					

CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR LA PRESIDENCIA:		
PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ	
CONTRALOR MUNICIPAL	C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ	
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. VICTOR MANUEL ZAVALA SALINAS	
POR LA SECTERARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:		
REPRESENTANTE DE LA STRC	-	
POR LA CONTRATISTA:		
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR ALMUR S.A. DE C.V.	
POR LOS BENEFICIARIOS:		
REPRESNTANTE DE LOS BENEFICIARIOS		 JESUS RODRIGUEZ

MOTIVO
ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA Y RECIBIR POR PARTE DE EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA, LOS TRABAJOS QUE EJECUTO EL CONTRATISTA EN LA OBRA:
REASFALTADO DE LA CALLE CAMPESINOS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.
CON CARGO AL CONTRATO ANTES MENCIONADO, EL HECHO DE RECIBIR ESTOS TRABAJOS, NO EXIME AL CONTRATISTA DE LA OBLIGACIÓN DE CONTINUAR CON LA CONSERVACIÓN, DE AQUELLOS PARA LOS CUALES NO SE HA LEVANTADO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARCIAL, LA CONSERVACIÓN DE ESTOS ULTIMOS TRABAJOS QUEDARÁ A CARGO DEL MUNICIPIO, SOLO A PARTIR DE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL QUE EN EL FUTURO SE LEVANTEN, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO NO:
MUR/DOP/PIS-LS/REASFALTADO CAMPESINOS-E.ZAPATA/2014-11
RELACIÓN DE ESTIMACIONES

No. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE	
1 (UNO)	29-ago-14	30-sep-14	\$	549,412.15
2 (DOS)	01-oct-14	31-oct-14	\$	637,555.41
3 (TRES) FUERA DE CATALOGO	01-oct-14	31-oct-14	\$	161,899.33
4 (CUATRO)	01-nov-14	30-nov-14	\$	1,538,947.96
5 (CINCO)	01-dic-14	23-dic-14	\$	535,239.87
6 (SEIS) VOL. EXC. Y F. DE CATALOGO.	29-ago-14	23-dic-14	\$	770,831.54
7 (SIETE) CONVENIO ADICIONAL	29-ago-14	23-dic-14	\$	694,336.42
CONTRATADO			\$	4,193,886.26
EJERCIDO			\$	4,888,222.68
AMPLIACIÓN			\$	694,336.42
SALDO A CANCELAR			\$	-
SALDO EJECUTADO			\$	4,888,222.68

OBSERVACIONES
NINGUNA

CARGO	NOMBRE	FIRMA
POR LA PRESIDENCIA:		
PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ	
CONTRALOR MUNICIPAL	C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ	
SUPERVISOR DE OBRA	ARQ. VICTOR MANUEL ZAVALA SALINAS	
POR LA SECTERARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS:		
REPRESENTANTE DE LA STRC		
POR LA CONTRATISTA:		
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR ALMUR S.A. DE C.V.	
POR LOS BENEFICIARIOS:		
REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS		Jesus Rodriguez

RELACION DE APORTACIONES	CONTRATADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
FEDERAL	\$4,193,886.26	\$4,193,886.26	\$0.00
ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MUNICIPAL	\$0.00	\$694,336.42	\$694,336.42
TOTAL	\$4,193,886.26	\$4,888,222.68	\$694,336.42