

MUNICIPIO DE URIANGATO, GUANAJUATO

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33, Fracción I y II de la Ley de Coordinación Fiscal, el Municipio de Uriangato, Guanajuato, hace del conocimiento a la Ciudadanía en General, el "Cierre Programa Anual de Obra" ejercicio fiscal 2012.

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) FONDO I.

| PROGRAMA MI CASA DIFERENTE. | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| No OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | METAS | | | TOTAL CONTRATADO | TOTAL EJERCIDO | | | |
| | | | MATERIAL | CANTIDAD | Cantidad | | | | | |
| N/A | CASAS HABITACION. | VARIAS | TABIQUE | 61,600 | PERSONA | \$ 175,067.20 | \$ 175,067.20 | | | |
| | | | ARENA | M3 | 360 | \$ 32,998.78 | \$ 32,998.78 | | | |
| | | | GRAVA | M3 | 180 | \$ 20,880.00 | \$ 20,880.00 | | | |
| PROGRAMA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA" (MEVI). | | | | | | | | | | |
| No OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | METAS | | Beneficiarios | | | TOTAL CONTRATADO | TOTAL EJERCIDO | |
| | | | UNIDAD | CANTIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Número de Familia | | | |
| N/A | ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PATA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATEIRAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN. | VARIAS LOCALIDADES | METRO CUADRADO | 1,838.15 | PERSONA | 235 | 56 | \$ 794,925.60 | \$ 794,925.60 | |
| PROGRAMA "FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL" (FAIM). | | | | | | | | | | |
| No OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | METAS | | | Beneficiarios | | | TOTAL CONTRATADO | TOTAL EJERCIDO |
| | | | UNIDAD | CANTIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Número de Familia | | | |
| 12/FAIM000542 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PUEBLA PRIMER ETAPA, EN LA LOCALIDAD EL CERRO | EL CERRO | PAVIMENTACION | 371.00 | M2 | PERSONA | 30 | 6 | \$ 366,664.10 | \$ 366,664.10 |
| | | | GUARNICION | 106.00 | ML | | | | | |
| | | | BANQUETAS | 104.70 | M2 | | | | | |

| 12/FAIM000188 | PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS SEGUNDA ETAPA DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DEL RICO | LAGUNILLA DEL RICO | PAVIMENTACION | 544.52 | M2 | PERSONA | 80 | 16 | \$ 685,391.37 | \$ 735,274.07 |
|-------------------|---|--------------------|---------------|----------|------------------|---------------|-------------------|-----|------------------|-----------------|
| | | | GUARNICION | 284.18 | ML | | | | | |
| | | | BANQUETAS | 173.54 | M2 | | | | | |
| 12/FAIM000189 | PAVIMENTACION DE LA CALLE 1 RA. DE MAYO SEGUNDA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE HUAHUEMBA | HUAHUEMBA | PAVIMENTACION | 857.22 | M2 | PERSONA | 50 | 10 | \$ 756,571.31 | \$ 905,272.27 |
| | | | GUARNICION | 252.53 | ML | | | | | |
| | | | BANQUETAS | 214.53 | M2 | | | | | |
| 12/FAIM000190 | PAVIMENTACION DE LA CALLE TOMAS URBINA | BUENA VISTA | PAVIMENTACION | 591.07 | M2 | PERSONA | 50 | 10 | \$ 615,057.24 | \$ 662,530.99 |
| | | | GUARNICION | 251.58 | ML | | | | | |
| | | | BANQUETAS | 166.73 | M2 | | | | | |
| PROGRAMA HABITAT. | | | | | | | | | | |
| No OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | METAS | | | Beneficiarios | | | TOTAL CONTRATADO | TOTAL EJERCIDO |
| | | | UNIDAD | CANTIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Número de Familia | | | |
| 110411ME001 | PAVIMENTACION DE LA CALLE MAGISTERIO 2DA. ETAPA | AGUILILLAS | PAVIMENTACION | 1,988.56 | M2 | PERSONA | 940 | 188 | \$ 1,879,444.56 | \$ 1,921,848.10 |
| | | | GUARNICIONES | 462.24 | ML | | | | | |
| | | | BANQUETAS | 630.0491 | M2 | | | | | |
| 110411ME002 | PAVIMENTACION DE LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD | PLAN DE AYALA | PAVIMENTACION | 1,210.94 | M2 | PERSONA | 625 | 125 | \$ 1,249,232.40 | \$ 1,249,232.40 |
| | | | GUARNICIONES | 310.50 | ML | | | | | |
| | | | BANQUETAS | 287.71 | M2 | | | | | |
| 110411ME004 | CALLE EJIDAL | PLAN DE AYALA | PAVIMENTACION | 955.03 | M2 | PERSONA | 560 | 112 | \$ 1,118,917.32 | \$ 1,084,596.08 |
| | | | GUARNICIONES | 255.35 | ML | | | | | |
| | | | BANQUETAS | 331.59 | M2 | | | | | |
| 110411ME007 | CALLE AHUIZONTE | PLAN DE AYALA | PAVIMENTACION | 885.92 | M2 | PERSONA | 465 | 93 | \$ 889,042.36 | \$ 889,042.36 |
| | | | GUARNICIONES | 241.54 | ML | | | | | |
| | | | BANQUETAS | 302.68 | M2 | | | | | |
| 110411ME008 | CALLE PINO SUÁREZ | PLAN DE AYALA | PAVIMENTACION | 399.70 | M2 | PERSONA | 275 | 55 | \$ 547,916.00 | \$ 547,916.00 |
| | | | GUARNICIONES | 159.75 | ML | | | | | |
| | | | BANQUETAS | 218.07 | M2 | | | | | |
| 110411ME003 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA 10 DE ABRIL | PLAN DE AYALA | PAVIMENTACION | 205.37 | M2 | PERSONA | 160 | 32 | \$ 321,114.00 | \$ 331,297.87 |
| | | | GUARNICIONES | 99.73 | ML | | | | | |
| | | | BANQUETAS | 67.49 | M2 | | | | | |

| 110411ME005 | CALLE OTILIO MONTAÑO | PLAN DE AYALA | PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETAS | 541.73 M2 306.73 ML 97.09 M2 | PERSONA | 405 | 81 | \$ 810,532.22 | \$ 798,018.23 |
|--|---|---------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------|-------------------|------------------|-----------------|
| 110411ME006 | CALLE 8 DE MAYO | PLAN DE AYALA | PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETAS | 1,290.69 M2 360.38 ML 389.93 M2 | PERSONA | 685 | 137 | \$ 1,365,822.79 | \$ 1,365,822.79 |
| PROGRAMA 3X1 MIGRANTES PARA MIGRANTES (PPM) | | | | | | | | | |
| No OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | METAS | | Beneficiarios | | | TOTAL CONTRATADO | TOTAL EJERCIDO |
| | | | UNIDAD | CANTIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Número de Familia | | |
| 23X111036417 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRADA DE EJERCITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. | COL. CENTRO | PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETAS | 1,506.38 M2 388.63 ML 526.56 M2 | PERSONA | 155 | 31 | \$ 1,463,854.29 | \$ 1,458,070.89 |
| 23X111035405 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRADA DE DOLORES HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. | COL. CO. SAN MIGUEL | PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETAS | 438.73 M2 143.80 ML 151.76 M2 | PERSONA | 60 | 15 | \$ 469,831.17 | \$ 469,831.17 |
| 23X111036419 | PAVIMENTACION DE LA CALLE REPUBLICA DE LA COLONIA EL CUITZILLO EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. | COL. EL CUITZILLO | PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETAS | 316.76 M2 113.13 ML 86.76 M2 | PERSONA | 25 | 6 | \$ 357,259.59 | \$ 357,259.59 |
| 23X111036423 | PAVIMENTACION DE LA CALLE SEGUNDA CERRADA DE URRUTIA, EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. | COL. CENTRO | PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETAS | 308.21 M2 0.00 ML 0.00 M2 | PERSONA | 85 | 17 | \$ 318,058.63 | \$ 318,058.63 |
| 23X111036421 | PAVIMENTACION CERRADA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. | COL. LA DESEADA | PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETAS | 254.11 M2 174.76 ML 112.80 M2 | PERSONA | 75 | 15 | \$ 388,987.70 | \$ 376,598.15 |
| 23X111036739 | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIV. DE RIO BRAVO EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. | COL. EL CUITZILLO | PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETAS | 638.94 M2 242.22 ML 156.76 M2 | PERSONA | 180 | 36 | \$ 757,144.11 | \$ 757,144.11 |

| 23X111036422 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRADA FELIPE MUÑOZ EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. | COL. DEPORTIVA | PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETAS | 355.68 M2 118.16 ML 137.86 M2 | PERSONA | 70 | 14 | \$ 440,033.22 | \$ 445,325.48 |
|--|---|-----------------------|--|---------------------------------------|------------------|----------|-------------------|------------------|-----------------|
| 23X111036793 | PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO TECOLUTLA EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. | LAZARO CARDENAS | PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETAS | 292.90 M2 96.87 ML 84.87 M2 | PERSONA | 30 | 6 | \$ 325,967.28 | \$ 325,967.28 |
| 23X111036420 | PAVIMENTACION DE LA PRIVADA FRAY PEDRO DE GANTE EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. | LA JOYITA | PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETAS | 755.16 M2 223.83 ML 262.03 M2 | PERSONA | 125 | 25 | \$ 829,730.28 | \$ 814,476.95 |
| 23X111073304 | RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MANGA DEL PIRUL, MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. | COL. MANGA DEL PIRUL | CONSTRUCCION DE 807.2 ML DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE HPDE DE 10" Y 8" DE DIAMETRO | | PERSONA | 180 | 36 | \$ 901,621.52 | \$ 928,900.35 |
| 23X111036691 | PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALTAMIRANO EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. | LA JOYITA | PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETAS | 2,287.60 M2 499.00 ML 835.50 M2 | PERSONA | 170 | 34 | \$ 2,383,909.67 | \$ 2,404,847.94 |
| 23X111036406 | PAVIMENTACION DE LA CALLE CERRADA DE PINO SUAREZ MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. | COL. COL EL CUITZILLO | PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETAS | 686.61 M2 203.86 ML 219.05 M2 | PERSONA | 120 | 24 | \$ 802,630.91 | \$ 743,899.75 |
| 23X111056952 | PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. | COL. EL CUITZILLO | PAVIMENTACION GUARNICIONES BANQUETAS | 924.64 M2 288.35 ML 217.10 M2 | PERSONA | 935 | 187 | \$ 973,264.38 | \$ 973,264.38 |
| PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | | | | | | | | | |
| No OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | METAS | | Beneficiarios | | | TOTAL CONTRATADO | TOTAL EJERCIDO |
| | | | UNIDAD | CANTIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Número de Familia | | |
| 11041EMF001/PR/11/E/MF/0126 | CENTRO RECREATIVO DE BEISBOL EN LA COLONIA EL CUITZILLO | EL CUITZILLO | CENTRO RECREATIVO, | 1.00 | PERSONA | 930 | 186 | \$ 930,000.00 | \$ 1,030,196.76 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|------------------|--------|------|---------|------|-----|-----------------|-----------------|
| 11041EMF002/PR/11/E/MF0125 | CONSTRUCCION DE PARQUE BICENTENARIO EN LA COLONIA 24 DE JUNIO EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO, TERCERA ETAPA 2012 | COL. 24 DE JUNIO | PARQUE | 1.00 | PERSONA | 2000 | 400 | \$ 3,000,000.00 | \$ 3,089,766.62 |
| 11041EMF003/PR/11/E/MF0130 | PLAZA 16 DE SEPTIEMBRE | ZONA CENTRO | PLAZA | 1.00 | PERSONA | 2470 | 494 | \$ 2,470,000.00 | \$ 2,705,723.60 |

PROGRAMA BORDERIA

| No OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | METAS EJECUTADAS | | Beneficiarios | | | TOTAL CONTRATADO | TOTAL EJERCIDO |
|---------|--|--------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | UNIDAD | CANTIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Número de Familia | | |
| N/A | REHABILITACION, REPOSICION D Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. | COMAL, LA GUNILLA Y EL CHARCO. | HRS | 428.57 | BORDO | 15.00 | | \$ 599,900.00 | \$ 599,900.00 |

PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL URBANO (PDSU)

| No OBRA | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | METAS | | Beneficiarios | | | TOTAL CONTRATADO | TOTAL EJERCIDO |
|----------------|--|-----------|------------------|----------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Número de Familia | | |
| 12/PDSU0000012 | CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO INTEGRAL EN LA COLONIA LA JOYITA FRACCIONAMIENTO LA HUERTA MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. 2DA ETAPA | LA JOYITA | EDIFICIO PUBLICO | 1.00 | PERSONA | 45,691.00 | 9,138.00 | \$ 1,838,544.10 | \$ 1,838,544.10 |

PROGRAMA DE DESARROLLO INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA (PDIBC) 2012

| No OBRA | NOMBRE DE ACCION | UBICACIÓN | METAS | | Beneficiarios | | | TOTAL | TOTAL EJERCIDO |
|---------|------------------|-----------|------------------|----------|---------------|----------|-----------|-------|----------------|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Unidad de | Cantidad | Número de | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|-------------------------|------|---------|--------|-----|---------------|---------------|
| 12/PDIBC000341 | PROYECTO EJECUTIVO AMPLIACION DE DISTRIBUCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE SUPERFICIAL DE 60 M3 LOC. EL CERRO EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. | EL CERRO | TANQUE DE ALCENAMIENTO. | 1.00 | PERSONA | 450.00 | 90 | \$ 692,320.12 | \$ 762,348.06 |
| 12/PDIBC000276 | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE EL CHARCO DE ABAJO PRIMER ETAPA. | EL CHARCO | OBRA | 1.00 | PERSONA | 611.00 | 120 | \$ 949,761.91 | \$ 949,761.91 |

FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (FORTAMUN) FONDO II.

| No OBRA | NOMBRE DE ACCION | UBICACIÓN | METAS | | Beneficiarios | | | TOTAL CONTRATADO | TOTAL EJERCIDO |
|---------|---|--------------------|------------------|----------|------------------|------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Unidad de Medida | Cantidad | Número de Familia | | |
| N/A | PROYECTO EJECUTIVO CALLE PIPILA | CABECERA MUNICIPAL | PROYECTO | 1.00 | PERSONA | 100,000.00 | 20,000 | \$ 450,000.00 | \$ 450,000.00 |
| N/A | PROYECTO EJECUTIVO COLECTOR METROPOLITANO | CABECERA MUNICIPAL | PROYECTO | 1.00 | PERSONA | 100,000.00 | 20,000 | \$ 559,507.51 | \$ 559,507.51 |
| N/A | ANALISIS DE COSTO BENEFICIO PARA PROYECTO EJECUTIVO BLVD. JUAN PABLO II. | CABECERA MUNICIPAL | PROYECTO | 1.00 | PERSONA | 100,000.00 | 20,000 | \$ 364,535.20 | \$ 364,535.20 |
| N/A | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA (ZONA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS) EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. | CABECERA MUNICIPAL | OBRA | 1.00 | PERSONA | 250 | 50 | \$ 133,762.93 | \$ 133,762.93 |
| N/A | ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MORELOS TRAMO MARIANO MATAMOROS A LOS PINITOS | COL. CENTRO | OBRA | 1.00 | PERSONA | 230 | 46 | \$ 283,745.28 | \$ 257,597.94 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------|------|------|---------|-----|-----|---------------|---------------|
| N/A | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE OBREGON TRAMO CAJERO A CALLE LERDO DE TEJADA, COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO. | COL. CENTRO | OBRA | 1.00 | PERSONA | 800 | 160 | \$ 723,285.52 | \$ 678,583.16 |
| N/A | ALUMBRADO PUBLICO COLOCACION DE DUCTOS Y REGISTROS DE BAJA Y DE ALTA TENSION DE LA CALLE MORELOS. | COL. CENTRO | OBRA | 1.00 | PERSONA | 460 | 96 | \$ 789,838.69 | \$ 775,811.33 |



ATENTAMENTE
"Uriangato, ¡Vive tu actitud!"

H. AYUNTAMIENTO 2012-2015
URIANGATO, GTO.

